

Согласовано  
Начальник управления  
ГБУ «Жилищник района  
Восточное Дегунино»  
Лебедева Л.

«24» июля 2018 г.

г. Москва

## АКТ

Комиссия в составе представителей: ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» начальника участка № 3 Гмбояна Б. Г., техника участка № 3 Куренкова О. С., мастера участка № 3 Шакирова И. Р. провела обследование по адресу: [адрес] по обращению через ЕДЦ, заявка № 05-005-026940/18, по вопросу заливки квартиры.

При обследовании установлено:

Кухня 9,5 м<sup>2</sup> - на момент обследования видны следы влажных протечек на подвесном потолке (гипсокартон), наблюдается частичная деформация подвесного потолка. Видны следы влажных протечек на обоях по периметру кухни, частичное отслоение обоев. Наблюдается деформация дверной коробки и наличника межкомнатной деревянной двери.

Коридор 2,6 м<sup>2</sup> - на момент обследования видны следы влажных желтых протечек на подвесном потолке (гипсокартон). Видны следы влажных протечек на обоях по периметру коридора. Наблюдается деформация дверной коробки и наличника межкомнатной деревянной двери ванной комнаты.

Комната 19,5 м<sup>2</sup> - в комнате смонтирован натяжной потолок. На момент обследования наблюдается обрушение конструкции натяжного потолка под тяжестью воды. Видны следы протечек на обоях по периметру комнаты, частичное отслоение обоев. Наблюдается вздутие напольного покрытия (ламинат) по швам примыкания панелей. Наблюдается деформация дверной коробки и наличника межкомнатной деревянной двери. Отсутствует верхнее освещение.

Вывод: заливка кв. 107 произошло 24.07.2018 г. Причина заливки: свищ на трубопроводе ХВС D-32 мм расположенного на чердаке. Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» произведены сварочные работы на трубопроводе, течь устранена.

### Подписи:

Начальник участка №3

Гмбоян Б. Г.

Техник участка №3

Куренков О. С.

Мастер участка ОДС № 6

Шакиров И. Р.